




R O M Â N I A
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODOC



H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea proiectului Actului adițional nr.4
la Contractul de execuție lucrări nr. 4019/07.07.2023 încheiat între
Comuna Bodoc și Asocieria S.C. GRAND TECHNOLOGY SYSTEM și HIDROAGRIFER S.R.L.

Consiliul local al comunei Bodoc, județul Covasna,

Intrunit în ședință publică ordinară din data de 13 noiembrie 2025,

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare a primarului comunei Bodoc privind aprobarea proiectului Actului adițional nr.4 la Contractul de lucrări nr.4019/7.07.2023 încheiat între Comuna Bodoc și Asocieria S.C. Grand Technology System-Hidroagrifer S.R.L și adresa emisă de S.C. Grand Technology System S.R.L. cu nr. 224/10.11.2025 înregistrată sub nr.6237/10.11.2025 la Primăria comunei Bodoc prin care solicită încheierea unui act adițional la Contractul de lucrări nr. 4019/7.07.2023;

Văzând :

- raportul de specialitate a compartimentului contabilitate,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bodoc,
- avizul secretarului general al comunei Bodoc ;

În baza prevederilor :

- art.10.1, art.10.2, art.18.2 și art. 24.1 din Contractul de lucrări nr. 4019/7.07.2023 încheiat între Comuna Bodoc și Asocieria S.C. Grand Technology System-Hidroagrifer S.R.L.;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d), alin.(14) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Bodoc adoptă prezenta hotărâre :

Art.1. (1) Se aprobă încheierea Actului adițional nr.4 la Contractul de execuție lucrări nr.4019/07.07.2023 încheiat între Comuna Bodoc și Asocieria S.C. Grand Technology System-Hidroagrifer S.R.L. pentru modificarea termenului de finalizare a lucrărilor.

(2) Se aprobă proiectul Actului Adicional nr.4 la Contractul de execuție lucrări nr.4019/07.07.2023 încheiat între Comuna Bodoc și Asociera S.C. Grand Technology System-Hidroagrifer S.R.L.conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește dl.Fodor Istvan, primarul comunei Bodoc ca în numele Comunei Bodoc să semneze Actul adițional nr.4 aprobat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Bodoc.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LÖRINCZ József

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BODOC,
COȘA-BURCĂ Elena



Bodoc, 13 noiembrie 2025.

Nr. 95.....



ACT ADIȚIONAL Nr. 4

la Contractul privind execuția de lucrări nr. 4019/07.07.2023 pentru obiectivul

"Înființarea sistemului de canalizare menajeră în satele Olteni și Zălan, Comuna Bodoc,
Jud. Covasna"

Încheiat între

1.1. COMUNA BODOC cu sediu în Comuna Bodoc, nr. 65, județul Covasna, telefon/fax 0267/353.447, cod fiscal 4404621, reprezentată prin Fodor István, primar în calitate de **Achizitor**, pe de o parte și

1.2. Asocierea GRAND TECHNOLOGY SYSTEM – HYDROAGRIFER SRL, prin lider asociere SC Grand Technology System cu sediul în Municipiul Târgoviște, Bulevardul UNIRII, Nr. 6, camera 1, Bloc 1, Etaj 2, Ap. 13, Judet Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J15/362/2018, având CIF RO39128820, , reprezentată prin administrator Pripu Emilia, în calitate de **executant**

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.52/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, văzând ordinul de începere a lucrărilor nr. 4183/17.07.2023 cu dată începere lucrări 25.07.2023, adresa de sistare lucrări nr. 7013/04.11.2023, adresa nr.797/09.02.2024 privind acordul reînceperii lucrărilor, adresa de sistare nr. 4214/19.08.2024, decizia internă nr. 877/20.08.2024, ordinul de reîncepere a lucrărilor nr. 5194/03.10.2024, adresa de sistare lucrări înreg.la comuna nr.6039/19.11.2024, ordin de reincepere nr.1339/12.03.2025,notificarea de sistare lucrări nr.5332/3.10.2025, notificarea MDLPA nr. 219108/2.10.2025 inregistrată sub nr. 5332/2.10.2025 și adresa executantului privind prelungirea contractului de execuție lucrări prin act adițional înregistrată la comuna Bodoc cu nr. 6237/10.11.2025,

în baza art. 18.2 din Contractul de execuție, părțile au convenit încheierea prezentului act adițional, după cum urmează:

Se modifică art. 3.2 din Contractul de execuție lucrări nr. 4019/7.07.2023 care va avea următorul cuprins:

"3.DURATA CONTRACTULUI

3.2.Termenul de finalizare a lucrărilor este de **31 luni** începând cu data emiterii ordinului de începere și predării amplasamentului, dar nu mai târziu de 30.11.2026. În acest termen de finalizare nu sunt luate în considerare acele perioade în care lucrările nu pot fi continuate din cauza condițiilor climaterice nefavorabile ori sunt sistate din orice motive acceptate de părțile semnatare."

Celelalte clauze rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi,.....2025 în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din Contractul de lucrări nr.4019/07.07.2023, pe care îl completează și îl modifică în mod corespunzător, și va intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți.

Achizitor,

COMUNA BODOC

FODOR ISTVAN, primar

Prestator,

SC GRAND TECHNOLOGY SYSTEM SRL

PRIPU EMILIA, adminisitrator